

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
Концессионного соглашения от 25.11.2019

пгт. Малышева

01.02.2024

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 25.11.2019.

Концедент – муниципальное образование Малышевский городской округ;

Концессионер – ООО «АВТ ПЛЮС».

На основании постановления главы Малышевского городского округа от 25.06.2020 «О создании рабочей группы по реализации концессионных соглашений, Концедентом по которым выступает муниципальное образование Малышевский городской округ» (далее – рабочая группа), рабочей группой осуществлены следующие контрольные мероприятия:

- исполнение обязательств по созданию и реконструкции (капитальному ремонту) объектов водоснабжения и водоотведения Малышевского городского округа, переданных Концессионеру по концессионному соглашению от 25.11.2019.

В ходе проведения указанных мероприятий рабочей группой получены следующие результаты контроля:

Концессионер выполнил следующие работы за 2023 год:

Вид услуг	Объем, м.куб.	
	договорной	фактический
Холодное водоснабжение	491 799,707	462 332,894
Водоснабжение технической водой	382 750,00	289 869,430
Водоотведение	426 185,013	419 021,318

№ п/п	Наименование мероприятия
1	Разработана сметная документация и пройдена экспертиза стоимости по капитальному ремонту очистных сооружений
2	Выполнены работы по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения по ул. Пионерская, протяженность 525 метров от перекрестка с ул. Февральская до перекрестка с ул. Свободы в пгт. Малышева Свердловской области.
3	Выполнены работы по реконструкции канализационных насосных станций с целью повышения надежности водоотведения, предотвращения аварийных ситуаций и изливов стоков на поверхность КНС № 3
4	Выполнены работы по реконструкции канализационных насосных станций с

	целью повышения надежности водоотведения, предотвращения аварийных ситуаций и изливов стоков на поверхность КНС № 8
5	Выполнены работы по реконструкции канализационных насосных станций с целью повышения надежности водоотведения, предотвращения аварийных ситуаций и изливов стоков на поверхность КНС № 4
6	Выполнены работы по реконструкции канализационных насосных станций с целью повышения надежности водоотведения, предотвращения аварийных ситуаций и изливов стоков на поверхность КНС № 1
7	Выполнены работы по реконструкции канализационных насосных станций с целью повышения надежности водоотведения, предотвращения аварийных ситуаций и изливов стоков на поверхность КНС № 5
18	Выполнены работы по ремонту водопровода ул Ленина от ул. Малышева до ул. МОПРа
9	Выполнены работы по ремонту водопровода ул. Советская, протяженность 646 метров от перекрестка с ул. Лермонтова до перекрестка с улицей Азина
10	Выполнены работы по ремонту внешней сети водопровода по ул. МОПРа, протяженность 520 метров от ул. Свободы до ул. Февральская в пгт. Малышева Свердловская области
11	Выполнены работы по оформлению проектов санитарно-защитных зон (КНС №1,2,3,4,5,8)

В 2023 году осуществлена выплата платы Концедента в размере 67 740,990 тыс. руб.

Заявки по выполнению работ по реконструкции канализационных насосных станций с целью повышения надежности водоотведения, предотвращения аварийных ситуаций и изливов стоков на поверхность КНС № 1 и КНС № 5 предоставлены вне срока, в связи с этим заявки были отклонены.

Председатель рабочей группы:

 _____ А.К. Рудный

Секретарь рабочей группы:

 _____ О.А. Волгина

Члены комиссии:

 _____ Т.А. Герасимова

 _____ В.Л. Чучалин

 _____ Н.М. Воробьева

 _____ Н.Н. Кочнева

 _____ К.А. Стригулина