

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
Концессионного соглашения от 25.11.2019

пгт. Малышева

20.08.2021

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 25.11.2019.

Концедент – муниципальное образование Малышевский городской округ;

Концессионер – ООО «АВТ ПЛЮС».

На основании постановления главы Малышевского городского округа от 25.06.2020 «О создании рабочей группы по реализации концессионных соглашений, Концедентом по которым выступает муниципальное образование Малышевский городской округ» (далее – рабочая группа), рабочей группой осуществлены следующие контрольные мероприятия:

- рассмотрен отчет Концессионера об исполнении обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, за II квартал 2021 года.

В ходе проведения указанных мероприятий рабочей группой получены следующие результаты контроля за II квартал 2021 года:

Объемы коммунальных услуг:

Вид услуг	Объем, м.куб.	
	договорной	фактический
Холодное водоснабжение	454 889,04	261 977,46
Водоснабжение технической водой	257 560,00	111 153,63
Водоотведение	405 000,00	229 686,35

Сведения о количестве прекращений и ограничений подачи воды с указанием причин этого представлены в приложении.

Концессионером проводятся следующие мероприятия:

1. Реконструкция магистрального участка сети холодного водоснабжения от 4-го подъема по ул. Свободы, Тимирязева, Осипенко, Автомобилистов, Лермонтова протяженностью 3 км. с целью обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения в рамках ремонта объектов водоснабжения Малышевского городского округа. Срок сдачи работ - 15.10.2021.

2. Реконструкция магистрального участка сети холодного водоснабжения от колодца Южная шахта до 4-го подъема, от 4-го подъема до скважины 10Э в пос. Изумруд протяженностью 11,5 км с целью обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения в рамках ремонта объектов водоснабжения. Срок сдачи работ - 15.10.2021.

3. Реконструкция магистрального участка сети холодного водоснабжения от ВК 276 по ул. Автомобилистов до ВК 284 по ул. Автомобилистов, до ВК 253 по ул. Автомобилистов, от ВК 267 по ул. Автомобилистов до ВК 256 по ул. Восточной протяженностью 2,9 км с целью обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения в рамках ремонта объектов водоснабжения Малышевского городского округа. Срок сдачи работ - 15.10.2021.

4. Реконструкция КНС № 8.

5. Реконструкция КНС № 4.

Председатель рабочей группы:


_____ А.К. Рудный

Секретарь рабочей группы:


_____ О.А. Попкова

Члены комиссии:


_____ Т.А. Бабайлова


_____ А.А. Носова


_____ Н.М. Воробьева


_____ Н.В. Юровских


_____ Н.Н. Кочнева


Перечень проведенных ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения и водоотведения за 2 кв. 2021г

№ п/п	Период	Услуга (ХВС,	Место проведения работ (адрес,	Наименование мероприятия	Дата и время	Дата и время окончания
1	2	3	4	5	6	7
1	апрель	ХВС	Ул. Строителей 17,	Ремонт трубопровода	16.04.2021 10:00	16.04.2021 14:00
2	апрель	ХВС	Ул. Восточная 5	Ремонт трубопровода	28.04.2021 9:00	28.04.2021 16:00
3	апрель	ХВС	Ул. Февральская 8	Ремонт трубопровода	29.04.2021 9:00	29.04.2021 15:00
4	май	ХВС	Ул. Тимирязева 17	Ремонт трубопровода	14.05.2021 9:00	14.05.2021 15:00
5	май	ХВС	Ул. Калинина 37-39	Ремонт трубопровода	17.05.2021 9:00	17.05.2021 16:00
6	май	ХВС	Ул. Чкалова	Ремонт трубопровода	18.05.2021 9:00	18.05.2021 17:00
7	май	ХВС	Ул. Лермонтова	Ремонт трубопровода	29.05.2021 130	29.05.2021 23:30
8	июнь	ХВС	Ул. Крупская,7	Ремонт трубопровода	17.06.2021 8:30	17.06.2021 14:00
9	июнь	ХВС	Ул. Мичурина-Геологов	Ремонт трубопровода	18.06.2021 без отключения	18.06.2021 без отключения
10	июнь	ХВС	Ул. Лермонтова,9	Ремонт трубопровода	28.06.2021 без отключения	28.06.2021 без отключения

Перечень проведенных ремонтных работ на сетях водоотведения за 2 кв. 2021г

1	апрель	ВО	КНС №3	Монтаж нового насоса	09.04.2021	09.04.2021
---	--------	----	--------	----------------------	------------	------------

Директор



Дроздов М.Г.

22.07.2021