

АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
Концессионного соглашения от 25.11.2019

п.г.т. Мальшева

26.10.2020

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 25.11.2019.

Концедент – муниципальное образование Мальшевский городской округ;

Концессионер – ООО «АВТ ПЛЮС».

На основании постановления главы Мальшевского городского округа от 25.06.2020 «О создании рабочей группы по реализации концессионных соглашений, Концедентом по которым выступает муниципальное образование Мальшевский городской округ» (далее – рабочая группа), рабочей группой осуществлены следующие контрольные мероприятия:

- рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, за III квартал 2020 года.

В ходе проведения указанных мероприятий рабочей группой получены следующие результаты контроля за III квартал 2020:

Концессионером проведены:

1. работы по реконструкции водопроводных сетей в жилых кварталах с целью обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения протяженностью 3км магистральной сети от развилки на промплощадке до котельной 770 м.

2. работы по реконструкции канализационных коллекторов водоотведения с целью повышения надежности водоотведения, предотвращения аварийных ситуаций протяженностью 2,1 км Мальшевского городского округа, а именно часть участка: напорный канализационный коллектор от КНС 3 до КНС 4.

3. заключены договора и ведутся работы по:

- реконструкции водопроводных сетей в жилых кварталах с целью обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения протяженностью 3 км Мальшевского городского округа ул. Осипенко, ул. Автомобилистов (от 4-го подъема до Шахты южная (от ВК 4 до шахты Южная), от 4-го подъема по ул. Свободы до ВК-7. Срок окончания работ - 02.10.2020.

- реконструкции водопроводных сетей технической воды с целью обеспечения бесперебойного и надежного водоснабжения протяженностью 6 км (п.г.т. Мальшева, от насосной станции Рефт на промплощадку). Срок окончания работ - 02.10.2020.

4. Заключены договора подряда на выполнение работ от 27.08.2020:

- по замене оборудования насосной станции 1-го подъема технической воды;

- по замене оборудования насосной станции 3-го и 4-го подъёмов питьевой воды.
Сроки сдачи работ - 30.11.2020.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Срок исполнения обязательств по выполнению 1 этапа работ по Концессионному соглашению от 25.11.2019 до 31.12.2020, по состоянию на 26.10.2020, не истек. Обязательства Концессионера по концессионному соглашению на дату подписания настоящего акта исполнены в полном объеме.

Концедент:

Администрация Мальшевского городского округа
ИНН 6603004133 ОГРН 1026600630385

Заместитель главы Мальшевского ГО
по вопросам городского хозяйства и строительства _____ А.К. Рудный

Концессионер:

Общество с ограниченной ответственностью
«АВТ ПЛЮС»

ИНН 6685131147 ОГРН 1176658038996

Директор по экономике и финансам _____ Н.В. Козлова

